

# Bericht aus Damme

Die Weihnachtstage stehen vor der Tür und das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, dies möchten wir zum Anlass für ein kurzes Update aus dem Projekt Kalte Nahwärme im Neubaugebiet »Westlich der Bahn« in Damme nutzen. Gerade in der zweiten Jahreshälfte hat sich hier viel getan.

Am 17.10.2022 konnte das Ringnetz der Kalten Nahwärme erfolgreich abgenommen werden. Zeitgleich wurde an diesem Tag das Gebäude der Technikzentrale aus vorgefertigten Holzrahmenelementen aufgestellt. Nach nur wenigen Tagen war das Gebäude inklusive des wesentlichen Teils der Holzfassade fertiggestellt. Im Anschluss folgten die Gewerke Elektrotechnik und Rohrleitungsbau, welche die Zentrale mit der notwendigen Netztechnik für die erste Wärmelieferung ausgestattet haben.

Nach der Befüllung des Kalten Nahwärmenetzes mit dem Wärmeträgermedium und anschließenden und (Teil-) Inbetriebnahmen wurde die erste Sachverständigenprüfung gemäß AwSV am 16.11.2022 erfolgreich durchgeführt. Seit dem 24.11.2022 werden nun schon die ersten Wärmekunden aus dem Kalten Nahwärmenetz versorgt.

Aktuell werden die Erdwärmesonden für den finalen Netzausbau gebohrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen. Job

